



GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
SERVIU REGIÓN DE MAULE  
DEPTO. TÉCNICO -U. DE ADM. DE CONTRATOS

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO  
LA SIGUIENTE :  
RESOLUCION EXENTA N° ~~651~~/

TALCA, 24 MAR 2009

VISTOS:

- a) La resolución Exenta N° 2472 del 06/10/2008, mediante la cual se contrató la ejecución de las obras de Pavimentación Participativa Proyectos **Arturo Prat y otra - Calle las Higueras**, comuna de **Cauquenes**, por la suma de \$ **99.802.078** con la Empresa constructora **Rodolfo Hoffmann Cochot**, según Propuesta Pública N° 19/2008;
- b) La solicitud del Contratista del 22/01/2009;
- c) El informe del Inspector Técnico de Obra Sra Adriana Gomez Pino de fecha 23/01/2009, con el V° B° del Jefe del Depto. Técnico, al pié del mismo;
- d) La Boleta por Buena Ejecución N° 0161418 del Banco BCI, por la suma de 142. U.F., con vencimiento al 30/03/2001;
- e) El Acta de Entrega de terreno de fecha 23/10/2008;
- f) La necesidad de regularizar la ampliación de plazo señalada precedentemente;
- g) Lo establecido en el Art. N° 42 del D.S. N° 236/2003;
- h) La resolución N° 1600 del 30/10/2008, de la Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de toma de razón;
- i) Las facultades que me confieren el D.S. N° 355/76 ( V.y.U.) y Decreto 259 del 21/12/2007 ( V.y U. ), y el D.FL. N° 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834, sobre estatuto administrativo;

**Resuelvo**

1° **Apruébase** el siguiente aumento de plazo para la ejecución de las obras indicadas en el visto a) de la presente resolución:

**30 días corridos**

Fecha de término contractual primitiva : 04/02/2009

Nueva fecha de término contractual ( 1° ampl.) : 06/03/2009

2° En lo demás rige en todos sus términos la resolución exenta N° 2472 del 06/10/2008.

3° Déjase establecido que este aumento de plazo, no originará reajuste, reprogramación financiera, ni genera gastos a la Institución.

4° La Empresa Constructora tendrá un plazo de **15 días corridos** para suscribir y protocolizar la presente ampliación de plazo, a contar de la fecha de la presente resolución.

**Anótese , comuníquese y publíquese**



**Jacqueline Reyes Olea**  
**Directora Serviu Región del Maule**



**Distribucion** ( fecha 19/03/2009 ) (20 c )

Seremi Minvu Región del Maule / Municipalidad de Cauquenes/ Director e Ito Sra Adriana Gomez Pino.- I.t.o. Reemplazante -Sra Doris Illanes Romero/ Gobernación de Cauquenes/ S.i.i Talca / D:D:U: Minvu Stgo / Ditec. Stgo. /Depto. Prog. Física y Control /Depto. Técnico / Unidad de Inspección / Unidad de Adm. De Contratos / Depto. Jurídico / Oficina de Partes  
**Ctta .- Rodolfo Hoffmann Cochot.- 18 Oriente N° 1172 Talca**