GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVIU REGIÓN DE MAULE
DEPTO.TECNICO –U. DE ADM. DE CONTRATOS

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE :
RESOLUCION EXENTA Nº ---------881

TALCA , 17 ABR. 2009

V I S T O S:

a) La resolución Afecta Nº **94** del 08/09/2008, mediante la cual se contrató la ejecución de las obras de Pavimentación Participativa Proyectos **Las Vegas y Otras,** comuna de **Pelluhue,** por la suma de **$ 216.791.124** con la Empresa constructora **Rodolfo Hoffmann Cochot,** según Propuesta Pública Nº 19/2008;

b) La solicitud del Contratista del 25/03/2009;

c) El informe del Inspector Técnico de Obra Sra Adriana Gomez Pino de fecha 13/04/2009, con el V° B° del Jefe del Depto.Técnico, al pié del mismo;

d) La Boleta por Buena Ejecución N° 995 del Banco Santander Chile, por la suma de 310 U.F., con vencimiento al 30/04/2011;

e) El Acta de Entrega de terreno de fecha 10/10/2008;

f) La necesidad de regularizar la ampliación de plazo señalada precedentemente;

g) Lo establecido en el Art. Nº 42 del D.S. Nº 236/2003;

h) La Resolución Nº 1600 del 30/10/2008, de la Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de toma de razón;

i) Las facultades que me confieren el D.S. N° 355/76 (V.y.U.) y Decreto 259 del 21/12/2007 (V.y U.), y el D.FL. N° 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834, sobre estatuto administrativo;

Resuelvo

1° **Apruébase** el siguiente aumento de plazo para la ejecución de las obras indicadas en el visto a) de la presente resolución:

23 días corridos

Fecha de término contractual primitiva		:	21/02/2009
Nueva fecha de término contractual	(1° ampl.) 37 d	:	30/03/2009
Nueva fecha de término contractual	**(2° ampl.) 23 d**	**:**	**22/04/2009**

2° En lo demás rige en todos sus términos la resolución Afecta Nº **94** del 08/09/2008.

3° Déjase establecido que este aumento de plazo, no originará reajuste, reprogramación financiera, ni genera gastos a la Institución.

4° La Empresa Constructora tendrá un plazo de **15 días corridos** para suscribir y protocolizar la presente ampliación de plazo, a contar de la fecha de la presente resolución.

Anótese , comuníquese y publíquese

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO · DIRECTOR REGIONAL · SERVIU VII REGION

Jacqueline Reyes Olea
Directora Serviu Región del Maule

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO · JEFE DEPTO. TECNICO · SERVIU VII REGION

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO · JEFE DEPTO. JURIDICO · SERVIU VII REGION

LRA/PMR/MC[illegible]/hgj
Distribucion (fe [illegible]/04/2009.) (20 c)
Seremi Minvu Región del Maule / Municipalidad de Pelluhue/ Director e Ito Sra Adriana Gomez Pino.– I.t.o. Reemplazante –Sra Doris Illanes Romero/ Gobernación de Cauquenes/ S.i.i Talca / D:D:U: Minvu Stgo / Ditec. Stgo. /Depto. Prog. Física y Control /Depto. Técnico / Unidad de Inspección / Unidad de Adm. De Contratos / Depto. Jurídico / Oficina de Partes
Ctta .- Rodolfo Hoffmann Cochot.- 18 Oriente N° 1172 Talca