



Depto. Técnico  
U. de Adm. de Contratos

RESOLUCION EXENTA Nº **2937**/

TALCA, 24 AGO 2011

**VISTOS:**

- a) La Resolución Afecta Nº 33 del 13 de Diciembre de 2010, con Toma de Razón con fecha 20 de Enero de 2011, por Contraloría Regional del Maule, que aprueba la contratación de la Ejecución de las obras correspondientes a la Licitación Pública Nº 27-2010, ID mercado Público 653-32-LP10, del Programa de Vialidad Urbana, "Construcción obras asociadas al proyecto Mejoramiento Sistema 8 - 6 Sur, entre Ruta 5 y Calle 33 Oriente", con Mauricio Mosche Levy Jofré, por la suma de \$ 2.069.400.000.- (IVA Incluido);
- b) El CONVENIO AD REFERENDUM Nº 1, de fecha 01 de Julio de 2011, suscrito entre el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN, Región del Maule y MAURICIO MOSCHE LEVY JOFRÉ, de conformidad a lo establecido en el artículo 101 del D.S. Nº 236, (V. y U.) de 2002, mediante el cual se modifica el contrato de obra señalado en el Visto a) precedente, de acuerdo al Informe Técnico del ITO, de fecha 07 de Julio de 2011, referido a Aumento de plazo, ejecución de Obras Extraordinarias, Aumentos de Obras y Disminución de Obras, correspondientes a modificaciones o complementos de la obra contratada, según se ilustra en el cuadro siguiente:

**Aumentos de Obras**

|                                                                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Conexión Sumidero evacuación de Aguas Lluvias 8 Sur 30 Oriente.                                       | \$ 3.671.048 (IVA Incluido)         |
| Conexión Canal Población Manuel Fernández.                                                            | \$ 3.153.454 (IVA Incluido)         |
| Adaptación a Proyecto Aguas Lluvias Circunvalación Modificación Aguas Lluvias Cruce 8 Sur 30 Oriente. | \$ 3.993.113 (IVA Incluido)         |
| Proyecto de Agua Potable                                                                              | \$ 44.389.223 (IVA Incluido)        |
| Proyecto de Semaforización y Sincronismo                                                              | \$ 2.114.469 (IVA Incluido)         |
| <b>Sub - Total</b>                                                                                    | <b>\$ 57.321.307 (IVA Incluido)</b> |

**Obras Extraordinarias**

|                                                                                        |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Modificación Aguas Lluvias 8 Sur 30 Oriente, conexión y Limpieza a Canal.              | \$ 21.013.930 (IVA Incluido)         |
| Modificación cruce 8 Sur 30 Oriente Adaptación a Proyecto Aguas Lluvias Circunvalación | \$ 8.440.687 (IVA Incluido)          |
| Proyecto Agua Potable                                                                  | \$ 11.318.729 (IVA Incluido)         |
| Proyecto de Semaforización y Sincronismo                                               | \$ 66.348.075 (IVA Incluido)         |
| <b>Sub - Total</b>                                                                     | <b>\$ 107.121.421 (IVA Incluido)</b> |

**Disminuciones de Obras**

|                                                                                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Adaptación a Proyecto Aguas Lluvias Circunvalación Modificación Aguas Lluvias 8 Sur 30 Oriente | \$ 4.108.320 (IVA Incluido)         |
| Proyecto Agua Potable                                                                          | \$ 12.999.317 (IVA Incluido)        |
| <b>Sub - Total</b>                                                                             | <b>\$ 17.107.637 (IVA Incluido)</b> |

**Resumen**

|                          |                                  |                                        |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.1.-                    | Presupuesto original de contrato | \$ 2.069.400.000 (IVA Incluido)        |
| 1.2.-                    | Aumentos de Obras                | \$ 57.321.307 (IVA Incluido)           |
| 1.3.-                    | Obras Extraordinarias            | \$ 107.121.421 (IVA Incluido)          |
| 1.4.-                    | Disminución de Obras             | \$ 2.216.735 (IVA Incluido)            |
| <b>Presupuesto Total</b> |                                  | <b>\$ 2.216.735.091 (IVA Incluido)</b> |


| Plazo               | Ampliación                                                | Vencimiento |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Plazo vigente       | 300 días corridos a partir del acta de entrega de terreno | 30/11/2011  |
| Ampliación de plazo | 45 días corridos                                          | 14/01/2012  |

- d) El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria extendido por el Jefe del Departamento de Programación Física y Control, de fecha 05 de Julio de 2011;
- e) Lo establecido en las Bases Generales Reglamentarias de contratación de obras a suma alzada D.S. N° 236/2002 de V. y U. y sus modificaciones;
- f) La Resolución N° 1.600 del 30/10/2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;
- g) Las facultades que me confieren el D.S. N° 355/76, de V. y U. y Decreto 22 de 31 de Mayo de 2011, de V. y U., y el D.S. N° 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo;

**RESUELVO:**

- 1° **Sancionase** el Convenio Ad Referéndum N° 1, de fecha 01 de Julio de 2011, suscrito entre el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN, Región del Maule y MAURICIO MOSCHE LEVY JOFRÉ, de conformidad a lo establecido en el artículo 101 del D.S. N° 236, (V. y U.) de 2002, y apruébase el aumento de plazo y las modificaciones o complementaciones de la obra contratada, en conformidad a lo señalado en los vistos b) y c) precedentes, estableciéndose que las partes convienen que estas modificaciones, no darán lugar a cobros y/o indemnizaciones adicionales alguna:
- 2° **Déjese establecido** que la presente resolución deberá ser suscrita y protocolizada conforme a lo dispuesto en el D.S. 355/1976, de (V. y U).
- 3° **Déjase establecido** que, de acuerdo a lo establecido por la norma legal citada en el Resuelvo 1° anterior, los anticipos que demande el cumplimiento del Convenio que se sanciona a través de la presente resolución, serán imputados al Proyecto "Construcción Programa Vialidad Urbana, Obra "Mejoramiento Sistema 8 – 6 Sur", comuna de Talca, Región del Maule, Obras Civiles, Código BIP N° 20180151-0 – ITEM N° 31-02-004-116. (Financiamiento MINVU).

**Anótese, comuníquese, y publíquese en el Portal Web Mercado Público.**



**CLARISA AYALA ARENAS**  
**DIRECTORA (S) SERVIU REGIÓN DEL MAULE**

NHA - CIA - MSA - VHA - HGJ - hgj

DISTRIBUCION (18/08/2011) 14 C

SEREMI MINVU Región del Maule - Director e ITO - Sr. Alexis Bravo Venegas - Municipalidad de Talca- DITEC. MINVU Stgo. -Depto. Prog. Física y Control - Depto. Adm. y Finanzas - Depto. Técnico - Depto. Jurídico - Contraloría Interna - Unidad Adm. de Contratos – Unidad de Inspección - Oficina de Partes.

**Ctta.-Mauricio Levy Jofré.- Napoleón N° 3010, Of. 72, Las Condes, Santiago (Fono 2333865)**