



MINISTERIO DE VIV. URBANISMO  
SERVIU REGIÓN DE MAULE

RESOLUCION EXENTA N° 3261 /

TALCA,

17 NOV. 2009

**VISTOS:**

- La Resolución Exenta N° 1520 del 09 de Junio de 2009, mediante la cual se contrató la ejecución de las obras del Programa de Conservación Vías Programa 2008, Comunas de Hualañé, Licantén y Vichuquén, Región del Maule, por la suma de \$ 76.920.957, con la Empresa Constructora Terrasol S.A., según Propuesta Pública N° 08-02-2009;
- El Informe Técnico del Inspector de Obras de fecha 02 septiembre de 2009, dirigido al Jefe del Depto. Técnico, solicitando gestionar modificar la materialidad de pavimentos, en la comuna de Licantén;
- El Ordinario N° 3669 de fecha 04 de Septiembre de 2009, de la Sra. Directora SERVIU Región del Maule, dirigido a Jefa de División Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional del Maule, solicitando considerar modificación de materialidad de prioridades;
- El Ord. N° 3832 de fecha 14 de Septiembre de 2009, de la Sra. Directora SERVIU Región del Maule, dirigido a Jefa de División Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional del Maule, informando rectificación de cuadro con tabla de modificación de materialidad enviadas por el Oficio señalado en el visto b) precedente, de acuerdo al siguiente detalle;

**Tabla 1) de cantidad y materiales que se cambian**

Calle	Desde	Hasta	R.Losas M2 Hormigón	Repavimentación M2 Asfalto	Valor P.U.	Monto total
Dr. Herrera con OHiggins	Dr. Herrera con OHiggins	Dr. Herrera con OHiggins	6	0	38.000	228.000
Los Álamos			0	18	17.000	306.000
Dr. Herrera	Dr. Herrera con J.Montero	Dr. Herrera con Mataquito	84	0	38.000	3.192.000

Total

3.726.000

**Tabla 2) con cantidades y materiales con que se ejecutarán**

Calle	Desde	Hasta	Losas M2 Hormigón	Repavimentación M2 Asfalto	Valor P.U.	Monto total
Dr. Herrera con OHiggins	Dr. Herrera con OHiggins	Dr. Herrera con OHiggins	0	13,50	17.000	228.000
Los Álamos			8,50	0	36.000	306.000
Dr. Herrera	Dr. Herrera con J.Montero	Dr. Herrera con Mataquito	0	187,80	17.000	3.192.000

Total

3.726.000

- e) El Ord. N° 1457 de fecha 16 de Septiembre de 2009, del Secretario Regional Ministerial MINVU Región del Maule, dirigido a Jefa de División Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional del Maule, por la cual envía respuesta a solicitud de modificaciones de materialidad de prioridades en calles presentadas en programa Manvu Simp 2008 ;
- f) El Ordinario N° 1013 de fecha 07 de Octubre de 2009, de Secretaria Ejecutiva Consejo Regional del Maule, que acuerda autorizar reubicación de m2 en la obra del proyecto "Conservación Vías Programa 2008" comunas de Hualañé, Licantén y Vichuquén;
- g) El Ordinario N° 2517 del 14 de Octubre de 2009, de Jefa de División Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional del Maule, autorizando modificación de reubicación de m2 de pavimentos, de acuerdo a lo siguiente:

**Disminución comuna de Licantén:**

Calle	Desde	Hasta	R.Losas M2 Hormigón	Repavimentación M2 Asfalto
Dr. Herrera con OHiggins	Dr. Herrera con OHiggins	Dr. Herrera con OHiggins	6	0
Los Álamos			0	18
Dr. Herrera	Dr. Herrera con J.Montero	Dr. Herrera con Mataquito	84	0

**Aumento comuna de Licantén:**

Calle	Desde	Hasta	Losas M2 Hormigón	Repavimentación M2 Asfalto
Dr. Herrera con OHiggins	Dr. Herrera con OHiggins	Dr. Herrera con OHiggins	0	13,40
Los Álamos			8,50	0
Dr. Herrera	Dr. Herrera con J.Montero	Dr. Herrera con Mataquito	0	187,80

- h) Lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y la Ley 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración del estado;
- i) Lo establecido en Bases Generales Reglamentarias de contratación de obras a suma alzada D.S. N° 236/2002 y sus modificaciones, de V. y U.;
- j) La Resolución N° 1.600 del 30/10/2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;
- k) Las facultades que me confieren el D.S. N° 355/76 (V.y.U.) y D.S. 259 del 21/12/2007 (V. y U.), y el D.F.L. N° 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

**RESUELVO**

- 1° **Apruébase** la modificación de proyecto en conformidad a lo estipulado en los vistos b), c), d), e), f), y g) de la presente Resolución:
- 2° Acéptese la Disminución de Obras señalados en el visto g) por la cantidad de \$ 3.726.000 indicada en la tabla 1 del visto d)
- 3° Acéptese el Aumento de Obras señalados en el visto g) por la cantidad de \$ 3.726.000 indicada en la tabla 2 del visto d)
- 4° Déjese establecido que la presente modificación de proyecto no altera el monto original del contrato de obras.
- 5° En lo demás rige en todos sus términos la Resolución Exenta N° 1520 del 09 de Junio de 2009.
- 6° La Empresa Constructora tendrá un plazo de 15 días corridos para suscribir y protocolizar la presente resolución, a contar de la fecha de la misma.
- 7° **Déjase establecido** que el gasto que demande el cumplimiento del presente, impútese al Subtítulo 31, Ítem 02, Código BIP N° 30071944-0 (Financiamiento F.N.D.R. Tradicional).

**Anótese, comuníquese y publíquese.**



**JACQUELINE REYES OLEA**  
**DIRECTORA SERVIU REGION DEL MAULE**



RGC-LRA-JOD-SR/MC-VIU-HGJ-hgj  
**DISTRIBUCION** (12/11/2009) 23 C

Jefa de División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional  
SEREMI MINVU Región del Maule - Director e ITO - Sr. Luis Cruz Ormeño - ITO. Reemplazante – Sr. Gastón González Rojas - Gobernación de Curicó - Municipalidades de Hualañé – Licantén – Vichuquén - D.D.U. MINVU Stgo - DITEC. MINVU Stgo. -Depto. Prog. Física y Control - Depto. Adm. y Finanzas - Depto. Técnico - Depto. Jurídico -Unidad de Inspección - Unidad Adm. de Contratos - Oficina de Partes.  
Ctta.- Terrasol S.A. – Argomedo N° 35, Depto. 206, Curicó

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR FU	MONTO
1			1.100
2		1.200	2.300
3		1.500	3.800
4		1.700	5.500
5		1.800	7.300
6		1.900	9.200
7		2.000	11.200
8		2.100	13.300
9		2.200	15.500
10		2.300	17.800
11		2.400	20.200
12		2.500	22.700
13		2.600	25.300
14		2.700	28.000
15		2.800	30.800
16		2.900	33.700
17		3.000	36.700
18		3.100	39.800
19		3.200	43.000
20		3.300	46.300
21		3.400	49.700
22		3.500	53.200
23		3.600	56.800
24		3.700	60.500
25		3.800	64.300
26		3.900	68.200
27		4.000	72.200
28		4.100	76.300
29		4.200	80.500
30		4.300	84.800
31		4.400	89.200
32		4.500	93.700
33		4.600	98.300
34		4.700	103.000
35		4.800	107.800
36		4.900	112.700
37		5.000	117.700
38		5.100	122.800
39		5.200	128.000
40		5.300	133.300
41		5.400	138.700
42		5.500	144.200
43		5.600	149.800
44		5.700	155.500
45		5.800	161.300
46		5.900	167.200
47		6.000	173.200
48		6.100	179.300
49		6.200	185.500
50		6.300	191.800
51		6.400	198.200
52		6.500	204.700
53		6.600	211.300
54		6.700	218.000
55		6.800	224.800
56		6.900	231.700
57		7.000	238.700
58		7.100	245.800
59		7.200	253.000
60		7.300	260.300
61		7.400	267.700
62		7.500	275.200
63		7.600	282.800
64		7.700	290.500
65		7.800	298.300
66		7.900	306.200
67		8.000	314.300
68		8.100	322.500
69		8.200	330.800
70		8.300	339.200
71		8.400	347.700
72		8.500	356.300
73		8.600	365.000
74		8.700	373.800
75		8.800	382.700
76		8.900	391.700
77		9.000	400.800
78		9.100	410.000
79		9.200	419.300
80		9.300	428.700
81		9.400	438.200
82		9.500	447.800
83		9.600	457.500
84		9.700	467.300
85		9.800	477.200
86		9.900	487.200
87		10.000	497.300
88		10.100	507.500
89		10.200	517.800
90		10.300	528.200
91		10.400	538.700
92		10.500	549.300
93		10.600	560.000
94		10.700	570.800
95		10.800	581.700
96		10.900	592.700
97		11.000	603.800
98		11.100	615.000
99		11.200	626.300
100		11.300	637.700
101		11.400	649.200
102		11.500	660.800
103		11.600	672.500
104		11.700	684.300
105		11.800	696.200
106		11.900	708.200
107		12.000	720.300
108		12.100	732.500
109		12.200	744.800
110		12.300	757.200
111		12.400	769.700
112		12.500	782.300
113		12.600	795.000
114		12.700	807.800
115		12.800	820.700
116		12.900	833.700
117		13.000	846.800
118		13.100	860.000
119		13.200	873.300
120		13.300	886.700
121		13.400	900.200
122		13.500	913.800
123		13.600	927.500
124		13.700	941.300
125		13.800	955.200
126		13.900	969.200
127		14.000	983.300
128		14.100	997.500
129		14.200	1011.800
130		14.300	1026.200
131		14.400	1040.700
132		14.500	1055.300
133		14.600	1070.000
134		14.700	1084.800
135		14.800	1099.700
136		14.900	1114.700
137		15.000	1129.800
138		15.100	1145.000
139		15.200	1160.300
140		15.300	1175.700
141		15.400	1191.200
142		15.500	1206.800
143		15.600	1222.500
144		15.700	1238.300
145		15.800	1254.200
146		15.900	1270.200
147		16.000	1286.300
148		16.100	1302.500
149		16.200	1318.800
150		16.300	1335.200
151		16.400	1351.700
152		16.500	1368.300
153		16.600	1385.000
154		16.700	1401.800
155		16.800	1418.700
156		16.900	1435.700
157		17.000	1452.800
158		17.100	1470.000
159		17.200	1487.300
160		17.300	1504.700
161		17.400	1522.200
162		17.500	1539.800
163		17.600	1557.500
164		17.700	1575.300
165		17.800	1593.200
166		17.900	1611.200
167		18.000	1629.300
168		18.100	1647.500
169		18.200	1665.800
170		18.300	1684.200
171		18.400	1702.700
172		18.500	1721.300
173		18.600	1740.000
174		18.700	1758.800
175		18.800	1777.700
176		18.900	1796.700
177		19.000	1815.800
178		19.100	1835.000
179		19.200	1854.300
180		19.300	1873.700
181		19.400	1893.200
182		19.500	1912.800
183		19.600	1932.500
184		19.700	1952.300
185		19.800	1972.200
186		19.900	1992.200
187		20.000	2012.300
188		20.100	2032.500
189		20.200	2052.800
190		20.300	2073.200
191		20.400	2093.700
192		20.500	2114.300
193		20.600	2135.000
194		20.700	2155.800
195		20.800	2176.700
196		20.900	2197.700
197		21.000	2218.800
198		21.100	2240.000
199		21.200	2261.300
200		21.300	2282.700
201		21.400	2304.200
202		21.500	2325.800
203		21.600	2347.500
204		21.700	2369.300
205		21.800	2391.200
206		21.900	2413.200
207		22.000	2435.300
208		22.100	2457.500
209		22.200	2479.800
210		22.300	2502.200
211		22.400	2524.700
212		22.500	2547.300
213		22.600	2570.000
214		22.700	2592.800
215		22.800	2615.700
216		22.900	2638.700
217		23.000	2661.800
218		23.100	2685.000
219		23.200	2708.300
220		23.300	2731.700
221		23.400	2755.200
222		23.500	2778.800
223		23.600	2802.500
224		23.700	2826.300
225		23.800	2850.200
226		23.900	2874.200
227		24.000	2898.300
228		24.100	2922.500
229		24.200	2946.800
230		24.300	2971.200
231		24.400	2995.700
232		24.500	3020.300
233		24.600	3045.000
234		24.700	3069.800
235		24.800	3094.700
236		24.900	3119.700
237		25.000	3144.800
238		25.100	3170.000
239		25.200	3195.300
240		25.300	3220.700
241		25.400	3246.200
242		25.500	3271.800
243		25.600	3297.500
244		25.700	3323.300
245		25.800	3349.200
246		25.900	3375.200
247		26.000	3401.300
248		26.100	3427.500
249		26.200	3453.800
250		26.300	3480.200
251		26.400	3506.700
252		26.500	3533.300
253		26.600	3560.000
254		26.700	3586.800
255		26.800	3613.700
256		26.900	3640.700
257		27.000	3667.800
258		27.100	3695.000
259		27.200	3722.300
260		27.300	3749.700
261		27.400	3777.200
262		27.500	3804.800
263		27.600	3832.500
264		27.700	3860.300
265		27.800	3888.200
266		27.900	3916.200
267		28.000	3944.300
268		28.100	3972.500
269		28.200	4000.800
270		28.300	4029.200
271		28.400	4057.700
272		28.500	4086.300
273		28.600	4115.000
274		28.700	4143.800
275		28.800	4172.700
276		28.900	4201.700
277		29.000	4230.800
278		29.100	4260.000
279		29.200	4289.300
280		29.300	4318.700
281		29.400	4348.200
282		29.500	4377.800
283		29.600	4407.500
284		29.700	4437.300
285		29.800	4467.200
286		29.900	4497.200
287		30.000	4527.300
288		30.100	4557.500
289		30.200	4587.800
290		30.300	4618.200
291		30.400	4648.700
292		30.500	4679.300